

Total: 12

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE18180101061325	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio El Encinal Cuetzalan Del Progreso Puebla - 9783	R332018-005	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061326	Aportacion Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indígena - 8779	R332018-018	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepeç	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061327	Aportacion Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indígena - 10504	R332018-016	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061384	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Bugambilia Y Hernandez De La Localidad De Tzojiaco - 11054	R332018-020	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzojiaco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061385	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Xiloxuchitl Segunda Etapa - 10953	R332018-014	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxuchitl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061386	Construcción De Empedrado En La Localidad De Ziltepec - 9535	R332018-004	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ziltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061580	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Tencuix Tramo Tencuix La Loma - 8344	R332018-008	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tencuix	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
PUE18180101061609	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Barrio De La Cruz Blanca En La Localidad De Tenextepeç - 10848	R332018-010	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenextepeç	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061610	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Barrio De Talcintán De La Localidad De Tepetzintán - 10151	R332018-006	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061611	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Barrio De Molinago En La Localidad De Xacuahuta - 10693	R332018-009	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xacuahuta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061612	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Barrio De Elotepec De La Localidad De Xalpanztingo - 8618	R332018-007	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalpanztingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA
PUE18180101061613	Aportacion Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indígena - 8473	R332018-017	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pesmapán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

PRELIMINAR

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$698,861	\$698,861	\$698,861	62.18	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	62.18	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	100.00	\$0	Piezas	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	100.00	\$0	Metros lineales	1,309	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,599,467	\$1,599,467	\$1,599,467	\$1,599,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA PROXIMA A INICIAR EL ANTICIPO ESTA EN TRAMITE PARA PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,117,654	\$1,117,654	\$1,117,654	79.67	\$0	Piezas	88	0.00	79.67	Financiera: / Física: la unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,172,489	\$1,172,489	\$1,172,489	\$1,172,489	70.70	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	70.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,845,594	\$1,845,594	\$1,845,594	\$1,845,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$865,797	\$865,797	\$865,797	\$865,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	0.00	Financiera: / Física: la obra se encuentra en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,913,445	\$1,913,445	\$1,913,445	\$1,913,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	814	0.00	0.00	Financiera: / Física: la obra se encuentra en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$767,603	\$767,603	\$767,603	\$767,603	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	661	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA PROXIMA A INICIAR EL ANTICIPO ESTA EN TRAMITE PARA PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,111,885	\$2,111,885	\$2,111,885	\$2,111,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	601	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA PROXIMA A INICIAR EL ANTICIPO ESTA EN TRAMITE PARA PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR