

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9

| Información General del Proyecto | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio |
| PUE00180201137519 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle "Venustiano Carranza" De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Avila Camacho (Segunda Etapa) | R332018-039 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201136883 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio Huaxtitan De La Localidad De Tzinacapan | R332018-021 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201136902 | Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Tepetzingo. | R332018-024 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201137022 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Barrio De San Pablo En La Localidad De Tepetzalan | R332018-037 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetzalán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9

| Información General del Proyecto | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio |
| PUE00180201137519 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle "Venustiano Carranza" De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Avila Camacho (Segunda Etapa) | R332018-039 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xiloxochico de Rafael Avila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201137507 | Rehabilitación De Empedrado En La Calle Zaragoza De La Localidad De Yohualichan | R332018-038 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Yohualichan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201137564 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Pinahuista (Acceso Principal A Xocota) | R332018-042 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pinahuista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201137583 | Aplicación De Pintura Para La Rehabilitación Y Preservación Del Centro Histórico De Cuetzalan Del Progreso | R332018-043 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201138769 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Cuamayta De La Localidad De Pinahuista | R332018-040 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pinahuista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |
| PUE18180201138785 | Mantenimiento Integral De Camino Rural En La Localidad De Tzoncomala Cuetzalan Del Progreso | R332018-041 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzoncomala | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |

| Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) |
|---|------|---|------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|
| 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE | Urbanización | En Ejecución | | | | |
| 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$888,631 | \$888,631 | \$888,631 |
| 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$891,004 | \$891,004 | \$891,004 |
| 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$677,505 | \$677,505 | \$677,505 |

| Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) |
|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE | Urbanización | En Ejecución | | | | |
| | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$662,061 | \$662,061 | \$662,061 |
| | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$996,300 | \$996,300 | \$996,300 |
| | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$741,925 | \$741,925 | \$741,925 |
| | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$786,106 | \$786,106 | \$786,106 |
| | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$2,114,465 | \$2,114,465 | \$2,114,465 |

| Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------|---|
| Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| \$888,631 | \$594,185 | \$594,185 | \$594,185 | 66.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 750 | 0.00 | 66.87 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: |
| \$891,004 | \$618,585 | \$618,585 | \$618,585 | 69.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 0.00 | 69.43 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: |
| \$677,505 | \$546,787 | \$546,787 | \$546,787 | 80.71 | \$0 | Metros Cuadrados | 550 | 0.00 | 80.71 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: |

| Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------|---|
| Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| \$662,061 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 450 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA APENAS FUE CONTRATADA / Física: LA OBRA APENAS FUE CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| \$996,300 | \$996,300 | \$996,300 | \$996,300 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,939 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: |
| \$741,925 | \$741,925 | \$741,925 | \$741,925 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 47,433 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: la obra esta terminada / Registro: |
| \$786,106 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 290 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA APENAS FUE CONTRATADA / Registro: |
| \$2,114,465 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 182 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA APENAS FUE CONTRATADA / Registro: |